



GINCO EMPRESARIAL

**DUBAI**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
MARÇO**

# SERVIÇOS EM ANDAMENTO

Período 01/03 à 04/03



**Foto: 01**



**Foto: 02**

**Fotos: 01 e 02**

**Serviço:** Instalação das caixas de lógica.

**Local:** Av. Juarez.

**Empreiteiro:** Pas Campos



**Foto: 03**



**Foto: 04**

**Fotos: 03 e 04**

**Serviço:** Aplicação de gesso na alvenaria

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.



**Foto: 05**



**Foto: 06**

**Fotos: 05 e 06**

**Serviço:** Regularização do terreno.

**Local:** .Petpark2.

**Empreiteiro:** José maria.

Período 07/03 à 11/03

**Foto: 07****Foto: 08****Fotos: 07 e 08**

**Serviço:** Instalação das caixas de lógica.

**Local:** Avenida Juarez

**Empreiteiro:** Pas Campos .



**Foto: 09****Foto: 10****Fotos: 09 e 10**

**Serviço:** Acabamento das calçadas.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.

**Foto: 11****Foto: 12****Fotos: 11 e 12**

**Serviço:** Aplicação de gesso nas paredes.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.

**Foto: 13****Foto: 14****Fotos: 13 e 14**

**Serviço:** Instalações de pingadeiras nas janelas.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.

**Foto: 15****Foto: 16****Fotos: 15 e 16**

**Serviços:** Instalações dos brinquedos.

**Local:** Petpark 01.

**Empreiteiro:** DEMADEIRA.

Período 14/02à 18/02



**Foto: 17**



**Foto: 18**

**Fotos: 17 e 18**

**Serviço:** Execução de mureta técnica.

**Local:** - Petpark 02.

**Empreiteiro:** Av. Juarez.



**Foto: 19**



**Foto: 20**

**Fotos: 19 e 20**

**Serviço:** Aplicação do gesso.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.

**Foto: 21****Foto: 22****Fotos: 21 e 22**

**Serviço:** Fechamento do shaft.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Bonifácio.



**Foto: 23****Foto: 24****Fotos: 23 e 24**

**Serviço:** Instalação das esquadrias de alumínio.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Br soluções.

**Foto: 25****Foto: 26****Fotos: 25 e 26**

**Serviço: Execução do paisagismo.**

**Local: Av. Juarez.**

**Empreiteiro: Ziani.**

Período 21/03 à 25/03

**Foto: 27****Foto: 28****Fotos: 27 e 28**

**Serviço:** Aplicação de reboco no Banheiro.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:.** Bonifácio

**Foto: 28****Foto: 29****Fotos: 28 e 29**

**Serviço:** Instalação do forro.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Stefferson Gesso



**Foto: 30**



**Foto: 31**

**Fotos: 30 e 31**

**Serviço: Pintura Externa**

**Local: Edificação de serviço (Administração).**

**Empreiteiro: 12 Tons**

**Foto: 32****Foto: 33****Fotos: 32 e 33**

**Serviço:** Plantio de grama esmeralda.

**Local:** Edificação de serviço (Administração).

**Empreiteiro:** Adnes

# ACOMPANHAMENTO



<b>RESUMO - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Projetado</b>	<b>Executado</b>	<b>Porcentagem exec.</b>
Galeria - Ramal (400mm) - Metros	421,9	421,9	100%
Galeria - Rede (600mm) - Metros	263	263	100%
Poços de visita - Unidade	19	19	100%
Boca de lobo - Unidade	39	39	100%

<b>RESUMO - REDE DE ÁGUA</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Projetado</b>	<b>Executado</b>	<b>Porcentagem exec.</b>
Rede de água 63mm - Metros	1417,03	1417,03	100%
Ramais - Lotes - Unidades	116	116	100%

<b>RESUMO - ESGOTO</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Projetado</b>	<b>Executado</b>	<b>Porcentagem exec.</b>
Rede de esgoto (150mm) - Metros	1397,51	1375,71	98%
Rede de esgoto (100mm) - Metros	882	882	100%
Caixa de Inspeção (CI) - Unidades	116	116	100%
Poço de visita (PV) - Unidades	23	22	96%

<b>RESUMO - TERRAPLENAGEM</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Projetado m<sup>3</sup></b>	<b>Executado m<sup>3</sup></b>	<b>Porcentagem exec. (%)</b>
Quadra 01	10670,93	10670,93	100%
Quadra 02	589,79	589,79	100%
Quadra 03	2909,26	2909,26	100%
Quadra 04	5406,17	5406,17	100%
Quadra 05	2065,09	2065,09	100%
Estacionamento A	1419,77	1419,77	100%
Estacionamento B	2052,26	2052,26	100%
Estacionamento C	2706,31	2706,31	100%

<b>RESUMO - MEIO-FIO E SARJETA</b>			
<b>Local</b>	<b>Projetado (m)</b>	<b>Executado (m)</b>	<b>Porcentagem exec.</b>
Avenida Juarez	5418	5418	100%
Estacionamento A	308	308	100%
Estacionamento B	413	413	100%
Estacionamento C	650	650	100%

<b>RESUMO - PLANTIO DE CAPIM</b>			
<b>Local</b>	<b>Projetado (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Executado (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Porcentagem exec.</b>
Empresarial Dubai	45627,21	45627,21	100%

RESUMO - REDE DE MONITORAMENTO			
Local	Projetado (m)	Executado (m)	Porcentagem exec.
Empresarial Dubai	1676,69	1676,69	100%

RESUMO - CALÇADA			
Local	Projetado (m <sup>2</sup> )	Realizado (m <sup>2</sup> )	Porcentagem exec.
Av. Juarez/Empresarial Dubai	3597,57	3567,57	99,2%

RESUMO - DRENO DE PAVIMENTO			
Local	Projetado (m)	Executado (m)	Porcentagem exec.
Avenida Juarez	5418,036	5418,036	100%
Estacionamento A	460,79	460,79	100%
Estacionamento B	510,29	510,29	100%
Estacionamento C	539,53	539,53	100%
<b>Total</b>	<b>6928,646</b>	<b>6928,646</b>	<b>100%</b>

RESUMO - EMPRESARIAL DUBAI	
DESCRIÇÃO	PORCENTAGEM EXEC.
REDE DE ÁGUA	100,0%
REDE DE ESGOTO	99,2%
TERRAPLENAGEM	100,0%
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,0%
REDE ELÉTRICA	100,0%
PAVIMENTAÇÃO - ESTRUTURA	100,0%
PAVIMENTAÇÃO - IMPRIMAÇÃO	100,0%
PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO	100,0%
PAVIMENTAÇÃO - CBUQ	100,0%
GRAMA ESMERALDA	85,0%
PLANTIO DE CAPIM	100,0%
MEIO FIO E SARJETA	100,0%
DRENO DE PAVIMENTO	100,0%
MONITORAMENTO - INFRAESTRUTURA	100,0%
MONITORAMENTO - INSTALAÇÕES E POSTEAMENTO	0,0%
CALÇADA	99,2%
ADMINISTRAÇÃO	85,0%
ADUTORA	100%
EMISSÁRIO	96%
SINALIZAÇÃO	100%
PAISAGISMO	100%
ESTAR	100%
ESTAÇÃO DE GINÁSTICA	100%
PLAYGROUND	80%
PET PARK	100%
MONUMENTO	100%
PISTA DE COOPER	95%
ÁREA DE CERCAMENTO	100%
<b>ANDAMENTO GERAL DA OBRA</b>	<b>94,7%</b>

# MAPA DE IMPLANTAÇÃO



GINCO EMPRESARIAL  
DUBAI

Gincorange Incorporações Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 22.535.405/0001-81, com sede à Av. Miguel Sutil, nº 8081, Sala 0-18, bairro Duques de Caxias, Curitiba-PR. Prospeção e comercialização não estão autorizadas. Não é autorizada a veiculação deste material por terceiros para fins de divulgação nem comercialização. GINCO - CRECI 1008-1

GINCO  
Empreendimentos

# GINCO

[www.ginco.com.br](http://www.ginco.com.br)